

Správa č. 14/2017
z kontroly kapitálových výdavkov rozpočtu na výstavbu chodníka pred
MŠ Ul. A. Moyzesa v r.2016

Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom na 2. polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Kláštore Pod Znievom dňa 30.júna 2017 č. 3/6/17 časť I. a podľa Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Kláštore Pod Znievom dňa 18.marca 2016 č. 3/3/16.

Kontrolu vykonal:	Ján Morgoš, hlavný kontrolór
Povinná osoba:	Obec Kláštor pod Znievom
Kontrolované obdobie:	rok 2016
Miesto a čas kontroly:	Obec Kláštor pod Znievom, od 15.12.2017 do 25.2.2018
Predmet kontroly:	Kontrola kapitálových výdavkov rozpočtu na výstavbu chodníka pred MŠ Ul. A. Moyzesa v r.2016

Kapitálové výdavky súvisiace s predmetom kontroly boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/9/16 časť IV. zo dňa 16.12.2016 oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť r.1 projekty a výstavba miestnych komunikácií.

Celková suma na výstavbu chodníka predstavovala výšku **34 638,92 €**.
(faktúra ev.č. DF 2016/407 na sumu 18 457,92 € a faktúra ev.č. DF2016/438 na sumu 16 181 €)

Projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníka pred MŠ Ul. A. Moyzesa a vybudovanie odstavnej plochy pred vchodom do Materskej školy vypracoval v mesiaci júl 2016 projektant Ing. Statečný Miroslav.

Základné údaje o celej stavbe podľa sprievodnej správy projektanta :

plocha zámkovej dlažby 271,84 m²
plocha zatrávňovacej dlažby 83,46 m²
dĺžka záhradných, nájazdových a prechodových obrubníkov 311,5 m
dĺžka odvodňovacieho žľabu 155 m

K projektovej dokumentácii obec predložila krycí list rozpočtu spracovaný Ing. Pavlom Simonidesom, ktorý však nepokrýval náklady na celú stavbu v zmysle projektovej dokumentácie, ale len časť stavby nasledovne :

plocha zámkovej dlažby 129 m²
plocha zatrávňovacej dlažby 83,46 m²
dĺžka záhradných, nájazdových a prechodových obrubníkov 257,93 m
dĺžka odvodňovacieho žľabu 112,14 m

Na základe podmienok uvedených v krycom liste, obec pripravila dňa 20.7.2016 výzvu na predkladanie ponúk s názvom predmetu zákazky „MŠ Kláštor pod Znievom – odstavisko spevnené plochy a chodník.

Opis predmetu zákazky bol vybudovanie odstavnej plochy pred vchodom do Materskej školy a chodník nad jarkom. Výkaz výmer a projekt tvorili prílohu súťaže.

Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia zmluvná cena za zrealizovanie predmetu zákazky v EUR s DPH.

Lehota pre skončenie dodávky bola stanovená max. do 31.8.2016 pre odstavnú plochu pred Materskou školou a chodníka do 30.9.2016.

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 27.7.2016 v čase do 15,00 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v zmysle vypracovaného krycieho listu na sumu 26 324,56 €.

Výzva bola zverejnená na stránke obce a vývesnej tabuli obce.

Na výzvu reagovali ponukami tri subjekty:

PROFITING s.r.o. Martin

NEDELKA s.r.o. Detva

LK SLOVAK BUILDING s.r.o. Martin

Dňa 29.7.2016 zasadala komisia v zložení Mgr. Erika Cintulová, Ing. Kornélia Bartková a Matej Topercer a o prítomnosť žiadal aj jeden z uchádzačov Ľubomír Kadlčík.

Po otvorení obálok komisia vyhodnotila ako víťaza súťaže spoločnosť LK SLOVAK BUILDING s.r.o. Martin, ktorá ponúkla najnižšiu cenu.

Prehľad o ponukách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

DRUH PRÁČ	Predpokladaný rozpočet podľa projektu	PROFITING s.r.o. Martin	NEDELKA s.r.o. Detva	LK SLOVAK BUILDING s.r.o.
Zemné práce	3 510,22	3 451,79	3 793,96	2461,22
Vodorovné konštrukcie	1 982,92	2 090,96	2 183,38	1390,35
Komunikácie	7 571,89	7 422,99	7 496,52	5309,03
Rúrové vedenie	4 134,80	3 951,33	4 134,20	2899,17
Ostatné konštrukcie a práce búranie	2 117,84	1 893,68	1 878,31	1484,92
Presun hmôt	2 619,80	2 705,91	1 866,79	1836,92
Spolu bez DPH	21 937,46	21 516,66	21 353,16	15381,61
Spolu s DPH	26 324,95	25 819,99	25 623,79	18 457,92

So spoločnosťou LK SLOVAK BUILDING s.r.o. Martin bola dňa 22.8.2016 podpísaná zmluva o dielo č. 1186/2016 na sumu 18 457,9 €.

Po ukončení uvedených prác spoločnosť LK SLOVAK BUILDING s.r.o. Martin vystavila faktúru č. (ev.č. DF 2016/407) na sumu 18 457,92, ktorá bola obcou uhradená dňa 17.10.2016 z účtu obce vedeného v SLSP SK4209000000005058109546.

V priebehu prác obec rozhodla, že práce týkajúce sa výstavby chodníka ukončí v plnom rozsahu, tak ako je to uvedené v sprievodnej správe od projektanta stavby. K zmluve o dielo č. 1186/2016 bol podpísaný dňa 10.11.2016 Dodatok č.1 so spoločnosťou LK SLOVAK BUILDING s.r.o. Martin za tých istých finančných podmienok, na práce týkajúce sa dostavby chodníka, ktoré ponúkala spoločnosť v súťaži zo dňa 27.7.2016. Dodatok č.1 zohľadnil ešte práce navyše uvedené v Prílohe č.1 dodatku, ktorými bolo vybudovanie priekopového odvodňovacieho žľabu z betónových priekopových tvární vedľa chodníka v dĺžke 156 bm, ktorý si dala do podmienok v rámci vyjadrenia k výstavbe chodníka Slovenská správa ciest listom zo dňa 22.8.2016.

Práce navyše týkajúce sa dostavby chodníka až po zastávku autobusu v celkovej sume 10 409 € s DPH a osadenia priekopového žľabu z betónových priekopových tvární šírky do 500 mm v dĺžke 156 m v sume 5 772,09 spolu **16 181 €**.

Faktúra č. 20160012 (ev.č.DF 2016/438) na sumu 16 181 € bola vystavená spoločnosťou LK SLOVAK BUILDING s.r.o. dňa 8.11.2016 a uhradená zo strany obce dňa 10.11.2016 z účtu obce vedeného vo VUB SK360200000000013121362.

Práce boli odovzdané „Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela“ dňa 10.11.2016

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE	PROJEKT	SÚŤAŽ	Dodatok č.1	SPOLU Súťaž + dodatok	Meranie uskutočnené kontrolórom	Poznámka
plocha zámkovej dlažby	271,84 m2	128,93 m2	86,33 m2	215,26 m2	284,03 m2	70 m2 dlažby z MŠ, ktorá sa zvýšila pri výstavbe dvora MŠ
plocha zatrávňovacej dlažby	83,46 m2	83,658 m2	13,33 m2	96,99 m2	97 m2	
dĺžka záhradných, nájazdových a prechodových obrubníkov	311,5 bm	257,933 bm	95,9 bm	353,83 bm	357,5 bm	
Kanalizačné rúry z tvrdého PVC	155 bm	112,14 bm	43 bm	155,14 bm	155 bm	
dĺžka priekopového odvodňovacieho žľabu z betónových priekop tvární vedľa chodníka	155 bm		156 bm	156 bm	156 bm	

Záver

Výber dodávateľa prác bol vykonaný v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Napriek skutočnosti, že sa jednalo o zákazku s nízkou hodnotou § 5 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec sa snažila uskutočniť úkony súvisiace s obstarávaním nad rámec uvedeného zákona.

Fakturácie prešli základnou finančnou kontrolou v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite.

Výstavba chodníka a parkovísk pred MŠ v celkovej hodnote 34 638,92 € bola zaradená do majetku obce a v evidencii HIM je zaradená pod č. 2134.

Návrh odporúčaní

1. V zmluvách uzatvárať záruku na stavebné práce v trvaní 5 rokov.
2. Do komisie prizývať členov, ktorí majú odbornú spôsobilosť.

Dátum vyhotovenia správy: 26.februára 2018

Správu vypracoval:

Ján Morgoš
Hlavný kontrolór obce Kláštor pod Znievom

Dátum a podpis vrátenia dokladov:

26.2.2018

Cintulová

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 26.februára 2018

Správu za povinnú osobu prevzal :

Mgr. Erika Cintulová
Starostka obce Kláštor pod Znievom
dňa 26.2.2018

